

CERTIFICACIÓN DE FABRICA CABINA PCR

FJP – 70 Versión: 01

Pág. 1 de 2

JP BIOINGENIERIA S.A.S

PROCESO: PRODUCCION

Cliente: Biodiz Dirección:

Ciudad: Lima, Perú

Nombre de Equipo: Cabina para PCR activo JPCV36-PCR-EC

Serial de Equipo: 004588196 Marca de Equipo: JP Inglobal

Modelo: 2020

1. Labores realizadas

Se realiza la inspección del equipo observando el equipo en óptimas condiciones. Posteriormente, se procede a realizar una serie de mediciones tanto del sistema eléctrico/electrónico y de la intensidad lumínica. Adicional a esto se realizó la verificación de los parámetros de control y alistamiento final del equipo.

2. Pruebas Realizadas

- Conteo de Partículas
- Medición de flujo de bajada (DownFlow)
- Prueba de Intensidad Lumínica.
- Prueba de temporizado de Luz UV.

Equipos Utilizados:

Anemómetro
Contador de Partículas
Fecha de Calibración: 2015-06-17
Modelo: 410i
Marca: Testo
Serie: 49011251
Contador de Partículas
Modelo: HT-9600
Marca: HTI Instrument
Serie: 201909014781

MultímetroLuxómetroModelo: UT-202AModelo: AS803Marca: UNI-TMarca: Smart Sensor

3. Datos Obtenidos

En la Tabla 1, se observan los resultados obtenidos de la inspección general del equipo.

PARÁMETRO REVISADO	CANTIDAD	RESULTADO
Panel de control	1	Conforme
Mecanismo de Ventana Frontal	1	Conforme
Área de trabajo	1	Conforme
Toma Corriente	1	Conforme
Luz UV	2	Conforme
Carcasa exterior	1	Conforme

Tabla 1. Inspección general del equipo

• Conteo de partículas: Antes de iniciar la prueba de conteo de partículas verifique que la rejilla que cubre el filtro este totalmente limpia y desinfectada con alcohol al 70%, ya que, de no ser así, puede generar lecturas erróneas en el conteo de partículas. Ubique el medidor de partículas en por lo menos tres puntos del área de trabajo, en ninguno de los puntos mencionados puede superar 1000 partículas de 0.3um.



CERTIFICACIÓN DE FABRICA CABINA PCR

FJP – 70 Versión: 01

Pág. 2 de 2

PROCESO: PRODUCCION

RESULTADOS OBTENIDOS DE CONTEO DE PARTICULAS				
Dentro del área de Trabajo (0.3um)	0	0	0	0
Dentro del área de Trabajo (2.5um)	0	0	0	0

Tabla 2. Mediciones de Particulas

• **Medición Flujo de Bajada (Downflow):** Se ubica el anemómetro a 10 cm de altura con respecto a la parte inferior de la rejilla que cubre el filtro HEPA. Realice 9 mediciones, distribuido en una rejilla de 3X3.

0.40m/s	0.40m/s	0.38m/s
0.41m/s	0.39m/s	0.40m/s
0.40m/s	0.41m/s	0.38m/s

	f/m	m/s
Promedio de velocidad	76	0.39

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO
La velocidad del flujo de aire debe ser	Ninguna	Cumple
igual o superior a 0,3m/s	Miligulia	Cumple

Tabla 3. Mediciones de DownFlow

• Intensidad Lumínica

Utilizando el luxómetro se debe medir la intensidad lumínica en el área de trabajo del equipo.

RESULTADOS OBTENIDOS DE INTENSIDAD DE LUZ			
Dentro del área de	710	845	730
Trabajo (Lx)			

CRITERIO DE ACEPTACIÓN	OBSERVACIÓN	RESULTADO
En el área de trabajo del equipo la intensidad de la iluminación no debe ser	Ninguna	Cumple
menor a 450Lx	o o	·

Tabla 4. Resultados de intensidad lumínica

4. Conclusiones

El equipo cumple satisfactoriamente con las pruebas realizadas de encendido y apagado de la luz blanca y luz ultravioleta.